



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6064
ที่ มอ 501/ 2174 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโโค

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/1043 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโโค รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นามม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิชี พิเศษ จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2556
ในวงเงิน 4,425,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่
จ. 4/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เริ่มทำงานภายใต้วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 กำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557 รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 210 วัน นั้น

บันทึกผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง โรงเรือนเก็บสดๆแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
- ทำการวางแผนทางและตำแหน่งฐานรากอาคาร ให้คณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติ
- เมื่อผู้รับจ้างนำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 30% ของเหล็กเสริม ทั้งหมด
- ทำการขุดหลุมฐานรากแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กตะแกรงฐานราก ต้อม่อ แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างทำการเทฐานราก และเทตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการปรับดินกลบหลุมฐานรากและต้อม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กหลังคาสำหรับโครงถักเข้าประกอบในสถานที่ก่อสร้าง
-

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....80 %

ผลงานหมวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
- เมื่อหล่อคานคอดินและหล่อตอม่อรับพื้นคอนกรีตวัดล่องแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสาบันหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้องบันด้าน้ำเสียแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานหมวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานหมวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการหล่อคานพื้นคอนกรีตวัดล่องแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคานหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อทำการติดตั้งโครงถักหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ขออนุมัติงานระบบไฟฟ้า, สถาปัตยกรรม, สุขาภิบาล และได้รับความเห็นชอบ

สรุป ผลงานหมวดที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานหมวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อทำการติดตั้งแป๊ปหลังคาแล้วเสร็จพร้อมท่อสีโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งช่องเกล็ดระบายน้ำอากาศหลังคาแล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งวงกบไม้แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบประปา น้ำทึบแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำคูระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

สรุป ผลงานหมวดที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานวัดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการเทปเป็นยาการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าปิดคุณรบายน้ำตะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวัสดุปูพื้นและวัสดุปูผนังรวมถึงผนัง Metal Sheet แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- เดินสายเมนไฟฟ้าภายในภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

สรุป ผลงานวัดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานวัดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูและหน้าต่างไม้พร้อมทำสีแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจาดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งรั้วเหล็กกันคอกวัวทั้งหมด และรั้วอบนนอกพร้อมบานประตูเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กพื้นคอกวัวท่อลงแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นและทาสีจริงแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า , ดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล ให้ใช้การได้ดี
- ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- เก็บภาชนะ วัสดุ ทำความสะอาดพื้นอาคาร พร้อมเข้าใช้อาคาร
- ส่งมอบบัญชีกู้ยืม และพร้อมที่มีการนำรุ่งวันภาษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อาคารที่ระบุแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานวัดที่ 6 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. รวมผลงานทั้งหมด 6 งาน

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....13.33 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา

- งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2556
งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
งวดที่ 3 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556
งวดที่ 4 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
งวดที่ 5 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556
งวดที่ 6 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2557

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	398,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	619,500.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	575,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	752,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	885,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 6	จำนวนเงิน	1,194,750.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายอุทธิศ อินทศร)

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายศยาม ชุนชำนาญ)

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรมเทพ)

ภาพถ่าย ครั้งที่ 3
วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2556
โครงการก่อสร้าง : โรงเรือนปฏิบัติการโคล

