



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6064
ที่ มอ 501/ 3022 วันที่ 7 ตุลาคม 2556
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการฯ

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2556

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/1043 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการฯ รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิช พิเศษ จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2556 ในวงเงิน 4,425,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทก้อน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. 4/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เริ่มทำงานภายใต้วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2557 รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 210 วัน นั้น

บันทึกผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง โรงเรือนเก็บวัสดุแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
- ทำการวางแผนทางแนวและตำแหน่งฐานรากอาคาร ให้คณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติ
- เมื่อผู้รับจ้างนำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้างได้มีน้อยกว่า 30% ของเหล็กเสริม กั้งหมด
- ทำการขุดหัตถ์มูนฐานรากแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กตะแกรงฐานราก ตอม่อ แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างทำการเทฐานราก และเทตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการปรับดินกลบหลุมฐานรากและตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กหลังคาสำหรับโครงถักเข้าประกอบในสถานที่ก่อสร้าง
-

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....100 %

ผลงานวุฒิที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
- เมื่อหล่อคอนกรีตและหล่อตอม่อรับพื้นคอนกรีตด่องแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบเอาจริงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งบ่อป่าบัน้ำเสียแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานวุฒิที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานวุฒิที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการหล่อคอนกรีตคอนกรีตด่องแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคอนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อทำการติดตั้งโครงถักหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ขออนุมัติงานระบบไฟฟ้า, สถาปัตยกรรม, สุขาภิบาล และได้รับความเห็นชอบ

สรุป ผลงานวุฒิที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานวุฒิที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อทำการติดตั้งแป๊ปหลังคาแล้วเสร็จพร้อมกาสีโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งช่องเกล็ดระบายน้ำอากาศหลังคาแล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งวงกบไม้แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบประปา น้ำทิ้งแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำคูระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

สรุป ผลงานวุฒิที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....49%

ผลงานวัดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการเพิ่นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าปิดคุณภาพน้ำตะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวัสดุปูพื้นและวัสดุปูผนังรวมถึงผนัง Metal Sheet แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- เดินสายเมนไฟฟ้าภายในภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

สรุป ผลงานวัดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....3%

ผลงานวัดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูและหน้าต่างไม้พร้อมทำสีแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานหน้าต่างอยู่มิเนียมและกระจกแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งสุนภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งรั้วเหล็กกันตกกวัวทั้งหมด และรั้วอบนอพร้อมบานประตูเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กพื้นคอกวัวที่ดล่องแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นและทาสีจริงแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า , ดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล ให้ใช้งานได้ดี
- ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- เก็บภาชนะ วัสดุ ทำความสะอาดพื้นอาคาร พร้อมเข้าใช้อาคาร
- ส่งมอบบัญชีค่าจ้าง พร้อมคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อาคารที่ระบุแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานวัดที่ 6 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. รวมผลงานทั้งหมด 6 งาน

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ....58.60 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน

งวดที่ 1	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2556
งวดที่ 2	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2556
งวดที่ 3	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2556
งวดที่ 4	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
งวดที่ 5	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556
งวดที่ 6	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2557

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	398,250.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	619,500.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	575,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	752,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	885,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 6	จำนวนเงิน	1,194,750.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายอุทธิศ อินทகอร์)

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายชัยมณ ชันธนาโยธิน)

ลงชื่อ........ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรมเทพ)

ภาพถ่าย ครั้งที่ 13

วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556

โครงการก่อสร้าง : โรงเรียนปฏิบัติการโโค

