



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณบดีพยาธิการธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6064
ที่ ๘๐๕/ ๓๖๐๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโโค

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556

ตามหนังสือคณบดีพยาธิการธรรมชาติ ที่ ๘๐๕/๑๐๔๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการโโค รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

นามม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิชี พิเศษ จากเงินรายได้สะสมวิทยาเขตหาดใหญ่ ปี ๒๕๕๖

ในวงเงิน 4,425,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่

จ. ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๔/๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลงวันที่

๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๔/๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เริ่มทำงานภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รวมระยะเวลา ก่อสร้าง ๒๑๐ วัน นั้น

บันทึกผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละวัด

ผลงานงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง โรงเรือนเก็บวัสดุแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสารสนับปองคงของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
- ทำการวางแผนทางแนวและตำแหน่งฐานรากอาคาร ให้คณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติ
- เมื่อผู้รับจ้างนำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้าง ได้มีน้อยกว่า 30% ของเหล็กเสริม ทั้งหมด
- ทำการขุดหลุมฐานรากแล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กตะแกรงฐานราก ต่อม่อ แล้วเสร็จ
- เมื่อผู้รับจ้างทำการเทฐานราก และเทตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการปรับดินกลบหลุมฐานรากและต่อม่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กหลังคาสำหรับโครงถักเข้าประกอบในสถานที่ก่อสร้าง

สรุป ผลงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จประมาณ.....100 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างนำเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
- เมื่อหล่อคานคอติดนและหล่อต่อม่อรับพื้นคอนกรีตวัดล่องแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสารับหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งบ่อบันดา้น้ำเสียแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานงวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการหล่อคานพื้นคอนกรีตวัดล่องแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคานหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อทำการติดตั้งโครงถักหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ขออนุมัติงานระบบไฟฟ้า, สถาปัตยกรรม, สุขภิบาล และได้รับความเห็นชอบ

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานงวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อทำการติดตั้งแปหลังคากลางแล้วเสร็จพร้อมท่าสีโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มงหลังคาก Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งช่องเกลือดระบายน้ำอากาศหลังคากลางแล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งวงกบไม้แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบประปา น้ำทึบแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำครุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

สรุป ผลงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานงวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการเทป์นอาคารหั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าปิดคูระบายน้ำตะแกรงเหล็กแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวัสดุปูพื้นและวัสดุปูผนังรวมถึงแผ่น Metal Sheet แล้วเสร็จหั้งหมด
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- เดินสายเมนไฟฟ้าภายในภายนอกอาคารแล้วเสร็จหั้งหมด

สรุป ผลงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....80%

ผลงานงวดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานหั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูและหน้าต่างไม้พร้อมทำสีแล้วเสร็จหั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จหั้งหมด
- ติดตั้งรั้วเหล็กกันคอนกรีตหั้งหมด และรั้วรอบนอกพร้อมบานประตูเหล็กหั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตะแกรงเหล็กพื้นคอนกรีตหั้งหมดลงแล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นและทาสีจริงแล้วเสร็จหั้งหมด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า , ดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ แล้วเสร็จหั้งหมด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า,ระบบสุขาภิบาล ให้ใช้งานได้
- ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- เก็บภาชนะ วัสดุ ทำความสะอาดพื้นอาคาร พร้อมเข้าใช้อาคาร
- ส่งมอบบัญชีกัญแจ พร้อมคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อาคารที่ระบุแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จประมาณ.....20%

2. รวมผลงานหั้งหมด 6 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ....83.33 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา

งวดที่ 1	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	30 กุมภาพันธ์ 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่	5 สิงหาคม 2556
งวดที่ 2	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	30 สิงหาคม 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่	13 สิงหาคม 2556
งวดที่ 3	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	4 ตุลาคม 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่	11 ตุลาคม 2556
งวดที่ 4	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	8 พฤศจิกายน 2556
	งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่	20 พฤศจิกายน 2556
งวดที่ 5	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	23 ธันวาคม 2556
งวดที่ 6	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	2 กุมภาพันธ์ 2557

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	398,250.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	619,500.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	575,250.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	752,250.-	บาท	(เบิกเงินแล้ว)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	885,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 6	จำนวนเงิน	1,194,750.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายอุกิต อินทร)

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายศยาม ขุนชานาณุ)

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรหมเทพ)

ภาพถ่าย ครั้งที่ 21

วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556

โครงการก่อสร้าง : โรงเรียนปฐบดีการไร่

