



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และyanพานะ โทร.6030-6064
ที่ มอ 501/ 1811 วันที่ 20 มิถุนายน 2557
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพิชศาสตร์
เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 510/0093 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพิชศาสตร์ เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์
และเมล็ดงอก รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรริชัยเทรดดิ้ง โดยวิธี สอบราคา จากเงิน^{งบประมาณ} ปี 2557 ในวงเงิน 1,420,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตาม^{สัญญาจ้างเลขที่ จ. 1/2557} ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มทำงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557
กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 150 วัน นั้น

บันทึกผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างเตรียมงานก่อสร้าง สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุและสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงาน
- ทำการบักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและขออนุมัติผังแปลน
- ทำรั้วซ้ำคราวรอบสถานที่ก่อสร้าง
- ต่อเติมห้องทำงานติดตั้งประดูหน้าต่าง, และรื้อกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องเคลือบห้องน้ำอาคารลานจาก แล้ว
เสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและ คอนกรีต ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด (ตามรายการเหล็กเสริมคอนกรีต) เข้ามาเตรียมไว้ใน
โรงเรือน

- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลพร้อม Shop drawing พร้อมได้รับการอนุมัติ
- ผู้ก่อสร้างจะดำเนินการตามที่ได้ปรึกษา 100 %
- ทำการขุดหลุมฐานราก-ตอม่อแล้วเสร็จ 100 %
- เทคโนโลยีฐานราก,และเสาตอม่อแล้วเสร็จ 100 %
- ปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ 100%

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....97 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการกำจัดปลวก โดยวิธีวางท่อ SOIL TREATMENT แนวคานตอม่อ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฐานรับและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จและเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- จัดทำงานหล่อคานและพื้นหล่อในที่ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- เทบันไดขึ้นชั้นที่ 1 และทางลาดขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....57%

ผลงานงวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำงานหล่อคานและพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ตั้งแบบเทาชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ตั้งแบบเทบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- จัดทำงานหล่อคานรับหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....18%

ผลงานงวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคาแล้วเสร็จ

-ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานผังบริเวณ ,งานบ่อพัก แล้วเสร็จทั้งหมด

-วางท่อระบายน้ำทิ้งแล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานงวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

-ก่ออิฐปูนชั้นที่ 1 พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง เทอีนทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ

-ก่ออิฐปูนชั้นที่ 2 พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง เทอีนทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ

- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

-เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง, น้ำใช้ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

-ฉาบปูนโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตอกแต่งผิวชัดหมายทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตอกแต่งผิวชัดมันทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งราวน์บันได, และส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จ, พร้อมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

-จัดทำหลังคาโครงสร้างเหล็กส่วนต่อเติมอาคารลานและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ และส่วนประกอบอื่นๆให้แล้วเสร็จทั้งหมด(ให้นำเสนอแบบเพื่อนอนุมัติ)

สรุป ผลงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. รวมผลงานทั้งหมด 5 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....33.4%

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา้งาน

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557

งานงวดที่ 1 ล่วงเลย มาแล้ว 80 วัน นับถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2557

งานงวดที่ 2 ล่วงเลย มาแล้ว 51 วัน นับถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

งวดที่ 3 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

งานงวดที่ 3 ล่วงเลย มาแล้ว 21 วัน นับถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

งวดที่ 4 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2557

งวดที่ 5 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557


4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	198,800.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	227,200.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	284,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	284,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	426,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรมเทพ)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นางสุกานัน พันธ์วีรวรรณ)

ภาพถ่าย ครั้งที่ 15

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพิชศาสตร์
เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดองอก

