

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่..... 20 ก.ค. 60

เรื่อง รายงานการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่..... 6 ตั้งแต่วันที่..... 13 ก.ค. 60 ถึงวันที่..... 19 ก.ค. 60

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 031/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 โดยวิธีสอบราคา รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณ ชีวิล เอ็นจิเนีย ตามสัญญาเลขที่ จ.3/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ค่าก่อสร้าง 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

| งวดที่ 1 | รายการ | ผลของงาน |
|----------|---|----------|
| | - รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิมห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ - รื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า, ผนังพาไม้อัด, โครงไม้พร้อมชุดบานประตูอุบลภูมิเนียมห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ - รื้อบานประตู DO , รื้อกระจกผ้าหน้าต่างบานประตูห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ - รื้อถอนสุขภัณฑ์โถส้วม , โถปัสสาวะ , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ - รื้อถอนกระเจา บนอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ - รื้อผ้าเดคน(โครงเครื่ารีบาร์)ห้องน้ำชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - รื้อถอนคอมไฟและอุปกรณ์แล้วเสร็จ - งานขยำยวัสดุ , ทำความสะอาด , อื่นๆ ไปจัดเก็บตามสถานที่ ที่ทางคณะกำหนดแล้วเสร็จ - งานเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อท่อเม่นแล้วเสร็จ - งานเทปูนรายปรับระดับ ติดตั้งรางระบายน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ | 100% |

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ..... 100 %

งวดที่ 2

รายการ

ผลของงาน

100%

- งานเดินสายไฟฟ้า , ลิฟท์ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานผังกรุกระเบื้องเซรามิกและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
กรุกระเบื้องเซรามิก แล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผ้าเดาานของใหม่ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ซักครอค , โถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้า
ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ฝักบัวก้านแข็ง , ฝักบัวพร้อมสาย
และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผังห้องน้ำสำเร็จรูป พรมประดูและอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จ
- งานเปลี่ยนบานประตู D1 , D2 เปลี่ยนแผ่นกระจากฝ้า
หน้าต่างบานกระทุ่ง W1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระจากเงากรอบอัญมณีเมย์ห้องน้ำเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งคอมไฟฟ้าชนิดผึ้งฝ้า , คอมไฟฟ้าหน้ากระจากเงา ,
ลิฟท์เปิด-ปิดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผ้าเดาาน , สีทางบันได , งานสีกล่องคอมไฟบนกระจากเงา
และ งานลิเกรอบบานหน้าต่างบานกระทุ่ง W1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... 100 %

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

| | | | |
|-----|---|----|-----|
| ๘ - | รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิมห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 61 | 50% |
| ๙ - | รื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า , ผนังฝ้าไม้อัด , โครงไม้อัดมูลบานประตูอยู่อัญมณีเมย์ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 61 | |
| ๙ - | รื้อบานประตู D0 , รื้อกระจากฝ้าหน้าต่างบานกระทุ่งห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 81 | |
| ๙ - | รื้อถอนสุขภัณฑ์โถล้าง , โถปัสสาวะ , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 81 | |
| ๙ - | รื้อถอนกระจากเงา บันอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 87 | |
| ๙ - | รื้อผ้าเดาาน(โครงเครื่ารีบาร์)ห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ | 0% | |
| ๙ - | รื้อถอนคอมไฟและอุปกรณ์แล้วเสร็จ | 0% | |
| ๙ - | งานข่ายวัสดุ , ทำความสะอาด , อื่นๆ ไปจัดเก็บตามสถานที่ ที่ทางคณะกำหนดแล้วเสร็จ | 61 | |
| ๘ - | งานเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเชื้อมต่อท่อเมนแล้วเสร็จ | 5% | |
| ๗ - | งานเทปูนทรายปรับระดับ ลาดเอียงเพื่อลงท่อระบายน้ำทิ้งห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 0% | |
| ๗ - | งานเดินสายไฟฟ้า , ลิฟท์ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ | 31 | |

- 7 - งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิกและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 0/
กรุกระเบื้องเซรามิกแล้วเสร็จ
- 7 - งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ 0%

สรุป ผลงานหากที่ 3 แก้ไข 50 %

130 ที่ 4

รายการ

ผลประโยชน์

- 9 - งานติดตั้งผ้าเดคานของใหม่ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ 0%
- 9 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครก , โถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- 9 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ฝักบัวก้านแข็ง , ฝักบัวพร้อมสาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด อื่นๆ แล้วเสร็จ
- 9 - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พรมประดุจและอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จ
- 9 - งานเปลี่ยนบานประตู D1 , D2 เปลี่ยนแผ่นกระจากผ้าหน้าต่างบานกระทุ้ง W1แล้วเสร็จ
- 8 - งานติดตั้งกระจากเงากรอบอลูมิเนียมหน้าเคาน์เตอร์แล้วเสร็จ
- 8 - งานติดตั้งคอมไฟฟ้าชนิดผึ้งผ้า , คอมไฟฟ้าหน้ากระจากเงา , สวิตช์เปิด-ปิดแล้วเสร็จ
- 8 - งานทาสีผ้าเดคาน , สีทางวงกบไม้ , งานสีกากล่องคอมไฟ บันกระจากเงาและงานสีกรอบบานหน้าต่างบานกระทุ้ง W1แล้วเสร็จ
- 8 - งานติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
- 8 - งานปรับปรุงป้องบ้าด้านหน้าเลี้ยงหลังอาคาร 2
- 8 - ชุดลอกกดิน แมวนังกันดินและก่อกำแพงกันดินแนว ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
- 8 - งานชุดลอกคุระบายน้ำเดิม และคุระบายน้ำด้านข้างอาคาร 2
- 8 - และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

2. สรุปผลงานรวม

สรุป ผลงานหากที่ 4 แก้ไข 0%

| | | | |
|----------|-------------------------|----------|------------------------|
| งวดที่ 1 | แล้วเสร็จ.....100.....% | งวดที่ 3 | แล้วเสร็จ.....50.....% |
| งวดที่ 2 | แล้วเสร็จ.....100.....% | งวดที่ 4 | แล้วเสร็จ.....0.....% |

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....62.50.....%

3. วันเวลาแต่ละวัดงาน (นับถึงวันที่.....19.๑.๖๐.....)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....3.๑.๖๐.....

แล้วเสร็จจริง.....4.๑.๖๐.....(เร็วกว่าสัญญา.....-.....วัน, ช้ากว่า.....1.....วัน)

งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....7.๓.๖๐.....

แล้วเสร็จจริง.....18.๓.๖๐.....(เร็วกว่าสัญญา.....20.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....6.๔.๖๐.....แล้วเสร็จจริง.....-.....(เร็วกว่าสัญญา.....-.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

งวดที่ 4 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....6.๓.๖๐.....แล้วเสร็จจริง.....-.....(เร็วกว่าสัญญา.....-.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

4. วันเวลา ก่อสร้าง (นับถึงวันที่..... ๑๙.๑.๖๐.....)

เวลา ก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลา ก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น..... ๔๒ วัน เท่ากับ..... ๓๕ %

ล่วงเหลือกำหนดเวลา ก่อสร้าง..... — วัน เท่ากับ..... — %

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว..... ๒ งวด เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท เท่ากับ..... ๕๐ % ของค่า ก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ..... ๔ คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....
.....
.....


8. ความคิดเห็น

.....
.....
.....

เอกสารประกอบรายงาน

- 1) รายงานประจำวัน จำนวน..... ๗ แผ่น
- 2) แผนภูมิก่อสร้าง จำนวน..... — แผ่น
- 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน จำนวน..... — แผ่น
- 4) ภาพถ่ายผลงาน ก่อสร้าง และสถานที่ ก่อสร้าง ของงวดที่..... ๒, ๓ จำนวน..... ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ.....  ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรมเทพ)

ลงชื่อ.....  ผู้ควบคุมงาน

(นายวิระชัย หมานเมือง)

รับทราบ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 6

วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2560

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2



