

# รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่..... 4 ๗.๘.๖๐ .....

เรื่อง รายงานการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่..... 11 ..... ตั้งแต่วันที่..... 28. ๗. ๖๐ ..... ถึงวันที่..... 3 ๗.๘.๖๐ .....

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 031/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2 โดยวิธีสอบราคา รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย ตามสัญญาเลขที่ ๔.๓/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ค่าก่อสร้าง 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

## 1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1

รายการ

ผลของงาน

100%

- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิมห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและเดาน์เตอร์อ่างล้างหน้า, ผนังไม้อัด, โครงไม้พร้อมชุดบานประตูอุปกรณ์น้ำท้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- รื้อบานประตู DO , รื้อกระจากผ้าหน้าต่างบานกระทุ้งห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์โถส้วม , โถปัสสาวะ , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระเจา บนอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
- รื้อผ้าเดคน(โครงเครื่ารีบาร์)ห้องน้ำชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนคอมไฟและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานขอน้ำด้วยวัสดุ , ทำความสะอาด , อื่นๆ ไปจัดเก็บตามสถานที่ ที่ทางคณะกรรมการกำหนดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อท่อ เมนแล้วเสร็จ
- งานเทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งรางระบายน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ..... 100 ..... %

## งวดที่ 2

### รายการ

ผลของงาน

- งานเดินสายไฟฟ้า , ลิฟท์ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
  - งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิกและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า  
กรุกระเบื้องเซรามิก แล้วเสร็จ
  - งานพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งผ้าเดคานของใหม่ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ซักครอ , โถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้า  
ห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ฝักบัวก้านแข็ง , ฝักบัวพร้อมสาย  
และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งผังห้องน้ำสำเร็จรูป พรมประดุจและอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จ
  - งานเปลี่ยนบานประตู D1 , D2 เปลี่ยนแผ่นกระดาษฝ้า  
หน้าต่างบานกระทุ้ง W1 แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งกระดาษเงากรอบอุปกรณ์น้ำเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งคอมโพสิตนิคฝังฝ้า , คอมโพสิทหน้ากระดาษเงา ,  
ลิฟท์เปิด-ปิดแล้วเสร็จ
  - งานทาสีฝ้าเดคาน , สีทางวงกบไม้ , งานลีกอล์ฟคอมโพสิทบนกระดาษเงา  
และ งานลีกอบบานหน้าต่างบานกระทุ้ง W1 แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
- สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ ..... 100% .....**

100%

## งวดที่ 3

### รายการ

ผลของงาน

- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นเดิมห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า , ผนังฝ้าไม้อัด ,  
โครงไม้พร้อมชุดบานประตูอุปกรณ์น้ำห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนประตู D0 , รื้อกระดาษฝ้าหน้าต่างบานกระทุ้งห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์โถล้าง , โถปัสสาวะ , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระดาษเงา บันอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- รื้อฝ้าเดคาน(โครงเคราร์ทีบาร์)ห้องน้ำชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนคอมโพสิตและอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานชน่ายวัสดุ , ทำความสะอาด , อื่นๆ ไปจัดเก็บตามสถานที่  
ที่ทางคณะกรรมการกำหนดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อท่อเม่นแล้วเสร็จ
- งานเทบูนทรากยูรับระดับ ลาดเอียงเพื่อลห่อระบบอ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า , ลิฟท์ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ

100%

- งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิกและเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า  
กรุกระเบื้องเซรามิกแล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวกระเบื้องเซรามิก ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานชุดที่ ๓ แล้วเสร็จ 100%

#### ขัตที่ 4

#### รายการ

#### ผลงาน

- | รายการ  | ผลงาน |
|---|-------|
| 8 - งานติดตั้งฝ้าเพดานของใหม่ห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ 8%   | 96%   |
| 8 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ซักครอค , โถปัสสาวะชาย , อ่างล้างหน้าห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ                                    | 8%    |
| 8 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ฝักบัวก้านแข็ง , ฝักบัวพร้อมสาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด อื่นๆ แล้วเสร็จ                             | 8%    |
| 8 - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตูและอุปกรณ์ครบชุดแล้วเสร็จ 8%  | 8%    |
| 8 - งานเปลี่ยนบานประตู D1 , D2 เปลี่ยนแผ่นกระจากฝ้า ห้องน้ำต่างบานกระทุ่ง W1 แล้วเสร็จ                                | 8%    |
| 8 - งานติดตั้งกระเจากรอบอุฐมิเนียมหน้าเคาน์เตอร์แล้วเสร็จ 8%  | 8%    |
| 8 - งานติดตั้งคอมไฟฟ้าชนิดฝังฝ้า , คอมไฟฟ้าห้องน้ำกระจกเงา , ลิฟท์เปิด-ปิดแล้วเสร็จ 8%                                | 8%    |
| 8 - งานทาสีฝ้าเพดาน , สีทางกบไม้ , งานสีกอล์ฟคอมไฟ บันกระจากเงาและ งานสีกรอบบาน ห้องน้ำต่างบานกระทุ่ง W1 แล้วเสร็จ 8% | 8%    |
| 8 - งานติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 8%  | 8%    |
| 7 - งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียหลังอาคาร 2 5%  | 5%    |
| 7 - ชุดลอกดิน แนวผนังกันดินและก่อกำแพงกันดินแนว ตามรูปแบบแล้วเสร็จ 7%   | 7%    |
| 7 - งานชุดลอกคุระบายน้ำเดิม และคุระบายน้ำด้านข้างอาคาร 2 7%   | 7%    |
| 7 - และได้ทำงานอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด 5%   | 5%    |

2. สรุปผลงานรวม สรุป ผลงานชุดที่ 4 แล้วเสร็จ 96%

งวดที่ 1	แล้วเสร็จ.....100.....%	งวดที่ 3	แล้วเสร็จ.....100.....%
งวดที่ 2	แล้วเสร็จ.....100.....%	งวดที่ 4	แล้วเสร็จ.....96.....%

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....99.....%

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่.....๓ ก.ย. ๖๐.....)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....๓ ก.ย. ๖๐.....

แล้วเสร็จจริง.....4 ก.ย. ๖๐.....(เร็วกว่าสัญญา.....-.....วัน, ช้ากว่า.....1.....วัน)

งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....๗ ส.ค. ๖๐.....

แล้วเสร็จจริง.....18 ก.ค. ๖๐.....(เร็วกว่าสัญญา.....20.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....๖ ก.ย. ๖๐.....แล้วเสร็จ.....7 ส.ค. ๖๐.....(เร็วกว่าสัญญา.....31.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

งวดที่ 4 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....๖ ก.ค. ๖๐.....แล้วเสร็จ.....-.....(เร็วกว่าสัญญา.....-.....วัน, ช้ากว่า.....-.....วัน)

4. วันเวลา ก่อสร้าง (นับถึงวันที่..... ๓ ก.ย. ๖๐.....)

เวลา ก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลา ก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น..... ๗๘ ..... วัน เท่ากับ..... ๖๕ ..... %

ล่วง เลขกำหนดเวลา ก่อสร้าง..... — ..... วัน เท่ากับ..... — ..... %

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว..... ๓ ..... งวด เป็นเงิน ๗๗๐,๐๐๐.- บาท เท่ากับ..... ๗๐ ..... % ของค่า ก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ย วันละประมาณ..... ๔ ..... คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....  
.....  
.....

8. ความคิดเห็น

.....  
.....  
.....

เอกสารประกอบรายงาน

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) รายงานประจำวัน   | จำนวน..... ๗ ..... แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง  | จำนวน..... — ..... แผ่น |
| 3) สรุประยงานจำนวนคนงาน   | จำนวน..... — ..... แผ่น |
| 4) ภาพถ่ายผลงาน ก่อสร้าง และสถานที่ ก่อสร้าง ของงวดที่..... ๔ ..... จำนวน..... ๒ ..... แผ่น |                         |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป


ลงชื่อ.....  ผู้ควบคุมงาน

(นายลิน พรมเทพ)

ลงชื่อ.....  ผู้ควบคุมงาน

(นายวิรัชัย หมานเมี้ย)

รับทราบ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(ดร. สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 11

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 3 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 และ 2 อาคาร 2



