

# รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่..... 7 พ.ค. ๒๕๖1.....

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก  
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่..... 6 .....ตั้งแต่วันที่..... 1 พ.ค. ๖1.....ถึงวันที่..... 7 พ.ค. ๖1.....

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน  
จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding  
รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561  
ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้ว  
เสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

## 1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
17	- งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	3/17
	- งานตัดโคนต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	3/17
	- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	17
	- งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	3/17
	- งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	3/17
	- งานเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	18

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ..... 100 %

## งวดที่ 2

รายการ	ผลของงาน
- งานวางระบายน้ำ คสล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	9
- งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	6
- งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	0
- งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถ่เกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	10
- งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
- งาน Prime Coat พื้นทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	
- งานพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	25%
- งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	
- งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	

- งานวางระบายน้ำกากกล้วย (ชนิดร่องต้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... 25 %

**งวดที่ 3**

**รายการ**

**ผลของงาน**

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอดรถ) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคูระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรือนกระจก (กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ..... 0 %

**2. สรุปผลงานรวม**

งวดที่ 1      แล้วเสร็จ..... 100 %      งวดที่ 2      แล้วเสร็จ..... 25 %  
 งวดที่ 3      แล้วเสร็จ..... %

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ..... 41.6 %

**3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่..... 7 พ.ค. 61.....)**

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 26 ต.ค. 61.....  
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... 11..... วัน)  
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 พ.ค. 61.....  
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)  
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 พ.ค. 61.....  
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)

**4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่..... 7 พ.ค. 61.....)**

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน  
 ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น..... 42..... วัน เท่ากับ..... 41.6 %  
 ส่วนเลขกำหนดเวลาก่อสร้าง..... วัน เท่ากับ..... %

**5. สถานะทางการเงิน**

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว..... งวด เป็นเงิน..... บาท เท่ากับ..... % ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....3.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....  
.....  
.....


8. ความคิดเห็น


.....  
.....  
.....

เอกสารประกอบรายงาน


- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) รายงานประจำวัน   | จำนวน.....7.....แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง  | จำนวน.....แผ่น       |
| 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน                                       | จำนวน.....แผ่น       |
| 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่.....1..... | จำนวน.....1.....แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายวิระชัย หมานเมาะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 6

วันที่ 1- 7 พฤษภาคม 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

