

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 30 พ.ค. 2561.

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 61.

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding
รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
	- งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	
	- งานตัดโค่นต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	
	- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
	- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. <u>แนวที่ 1</u> งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	
	- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. <u>แนวที่ 2</u> งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	
	- งานเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	
	สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....%	

งวดที่ 2	รายการ	ผลของงาน
	- งานวางระบายน้ำ คส.ล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	9
	- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. <u>แนวที่ 1</u> <u>แนวที่ 2</u> งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	8
	- งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	5
	- งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถเกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	7
	- งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	4
	- งาน Prime Coat พื้นทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	
	- งานพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	
	- งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	
	- งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	

10 { 41%

- งานวางระบายน้ำกากกล้วย (ชนิดร่องต้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....41.....%

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอตรง) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคราบระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรียนกระจก (กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....0.....%

2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....% งวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....41.....%
 งวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....%

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....47.....%

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่ 28 พ.ค. 61)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ย. 61
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า 11.....วัน)
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พ.ย. 61.
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พ.ค. 61.
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)

4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่ 28 พ.ค. 61)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น 63 วัน เท่ากับ 47 %

ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง.....วัน เท่ากับ.....%

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว.....1.....งวด เป็นเงิน 310,000 บาท เท่ากับ 20 % ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....4.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค


สภาพพื้นที่พื้นที่.....เพื่อถ่ายภาพและเก็บ
หลักฐานของงานก่อสร้าง


8. ความคิดเห็น

เอกสารประกอบรายงาน


- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) รายงานประจำวัน | จำนวน.....7.....แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง | จำนวน.....แผ่น |
| 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน | จำนวน.....แผ่น |
| 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่..... | จำนวน.....1.....แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายวิระชัย ทมานเม้าะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 9

วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรือนกระจก

