

# รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 11 ส.ค. 2561

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 61 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 61

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

## 1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
-	งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	
-	งานตัดโค่นต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	
-	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	
-	งานเปลี่ยนท่อเมนท่อประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....%

งวดที่ 2	รายการ	ผลของงาน
-	งานวางระบายน้ำ คสล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	9
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	8
-	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	7
-	งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถ่เกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	10
-	งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	10
-	งาน Prime Coat พื้นทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	
-	งานพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	
-	งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	
-	งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	

10

82%

- งานวางระบายน้ำกาบกล้วย (ชนิดร่องตื้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

8

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....52 %

### งวดที่ 3

#### รายการ

#### ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอตรถ) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคราบระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรือนกระจก(กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....0 %

### 2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100 %      งวดที่ 2      แล้วเสร็จ.....52 %  
 งวดที่ 3      แล้วเสร็จ.....%

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....50.6 %

### 3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่...17 ส.ค. 61...)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...26 ส.ค. 61...  
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า 11.....วัน)  
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...27 ส.ค. 61...  
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)  
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่...27 ก.ย. 61...  
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)

### 4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่...17 ส.ค. 61...)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น.....77.....วัน เท่ากับ.....50.6 %

ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง.....วัน เท่ากับ.....%

### 5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว.....1.....งวด เป็นเงิน 310,000 บาท เท่ากับ.....20 % ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....<sup>๕</sup>.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....  
.....  
.....


8. ความคิดเห็น


.....  
.....  
.....

เอกสารประกอบรายงาน


- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) รายงานประจำวัน  | จำนวน..... <sup>7</sup> .....แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง   | จำนวน.....แผ่น                    |
| 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน  | จำนวน.....แผ่น                    |
| 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่..... <sup>๒</sup> ..... | จำนวน..... <sup>๒</sup> .....แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน  
(นายวิระชัย หมานเม้าะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 11

วันที่ 5 - 11 มิ.ย. 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรือนกระจก



