

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ ๒๗ มี.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ย. 61 ถึงวันที่ ๒๗ มี.ย. 61

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1

รายการ

ผลของงาน

- งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ
- งานตัดโคนต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน-ถมคืบ งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60
- งานขุดดิน-ถมคืบ งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50
- งานเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....%

งวดที่ 2

รายการ

ผลของงาน

- งานวางระบายน้ำ คสล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน-ถมคืบ งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 9
- งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ 8
- งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถเกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 1
- งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 1
- งาน Prime Coat พื้นที่ทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ 8
- งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ 1
- งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ 10
- งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ 9

84%

- งานวางระบายน้ำกากกล้วย (ชนิดร่องตื้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... 84 %

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอดรถ) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคูระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรียนกระจก (กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ..... 0 %

2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ..... 100 % งวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... 84 %
 งวดที่ 3 แล้วเสร็จ..... 0 %

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ..... 61.3 %

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่..... 25 ธ.ค. 61)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 26 ธ.ค. 61.

แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... 11 วัน)

งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 ธ.ค. 61

แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)

งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 ธ.ค. 61.

แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)

4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่..... 25 ธ.ค. 61)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น..... 91 วัน เท่ากับ..... 61.3 %

ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง..... วัน เท่ากับ..... %

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว..... 1 งวด เป็นเงิน..... 310,000 บาท เท่ากับ..... 20 % ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....⁴.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....
.....
.....


8. ความคิดเห็น

.....
.....
.....


เอกสารประกอบรายงาน

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) รายงานประจำวัน | จำนวน..... ⁷แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง | จำนวน.....แผ่น |
| 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน | จำนวน.....แผ่น |
| 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่..... ² | จำนวน..... ¹แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป


ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายวิระชัย หมานเม้าะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 13

วันที่ 19 - 25 มิ.ย. 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

