

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 9 ธ.ค. 2561

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 45 ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 61

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
-	งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	
-	งานตัดโค่นต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	
-	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
-	งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	
-	งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	
-	งานเปลี่ยนท่อเมนประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	
สรุป	ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....	100 %

งวดที่ 2

รายการ	ผลของงาน
- งานวางระบายน้ำ คสล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	✓
- งานขุดดิน-ถมดิน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	✓
- งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	✓
- งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถเกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	✓
- งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	✓
- งาน Prime Coat พื้นที่ทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	8
- งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	-
- งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	✓
- งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	✓

88%

- งานวางระบายน้ำกาบกล้วย (ชนิดร่องตื้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....88.....%

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอตรถ) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคราบระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรียนกระจก(กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....0.....%

2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....% งวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....88.....%
 งวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....0.....%

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....62.6.....%

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่.....9 1.1. 61.....)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....26 12. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....11.....วัน)
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....27 1. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....14.....วัน)
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....27 1.1. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)

4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่.....9 1.1. 61.....)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน
 ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น.....105.....วัน เท่ากับ.....62.6.....%
 ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง.....วัน เท่ากับ.....%

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว.....1.....งวด เป็นเงิน.....310000.....บาท เท่ากับ.....20.....% ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ..... 4คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....
.....
.....


8. ความคิดเห็น


.....
.....
.....

เอกสารประกอบรายงาน


- 1) รายงานประจำวัน จำนวน..... 7แผ่น
- 2) แผนภูมิก่อสร้าง จำนวน.....แผ่น
- 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน จำนวน.....แผ่น
- 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่..... 2 จำนวน..... 2แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน
(นายวิระชัย หมานเม้าะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 15
วันที่ 3 - 9 ก.ค. 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก



12



