

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 16 ก.ค. 2561

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 61

ตามคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ขุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
-	งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	
-	งานตัดโค่นต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	
-	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	
-	งานเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100% %

งวดที่ 2	รายการ	ผลของงาน
-	งานวางระบายน้ำ คสล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	
-	งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	
-	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	
-	งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถ่เกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
-	งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
-	งาน Prime Coat พื้นทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	
-	งานพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	
-	งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	
-	งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	

- งานวางระบายน้ำกากกล้วย (ชนิดร่องต้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....100.....%

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอดรถ)ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ ✓
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ ✓
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ ✓
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ ✓
- งานลอกคราบยาปูนขาว ช่างโรงเรียนกระจก(กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ ✓
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

*

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....100.....%

2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....100.....% งวดที่ 2 แล้วเสร็จ.....100.....%
 งวดที่ 3 แล้วเสร็จ.....100.....%

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ.....100.....%

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่.....16 ก.ค. 2561.....)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....26 มิ.ย. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....27 ส.ย. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่.....27 ก.ค. 61.....
 แล้วเสร็จจริง.....(เร็วกว่าสัญญา.....วัน, ช้ากว่า.....วัน)

4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่.....16 ก.ค. 61.....)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น.....วัน เท่ากับ.....%

ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง.....วัน เท่ากับ.....%

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว.....1.....งวด เป็นเงิน.....310,000.....บาท เท่ากับ.....20.....% ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

.....
.....
.....


8. ความคิดเห็น

.....
.....
.....


เอกสารประกอบรายงาน

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) รายงานประจำวัน | จำนวน..... <u>7</u>แผ่น |
| 2) แผนภูมิก่อสร้าง | จำนวน.....แผ่น |
| 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน | จำนวน.....แผ่น |
| 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่... <u>2, 3</u> ... จำนวน..... <u>2</u>แผ่น | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายวิระชัย หมานเม่า)

รับทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 16

วันที่ 10 - 16 ก.ค. 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

