



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6031

ที่ มอ 501/ 0320 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/3980 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2 รับจ้างก่อสร้างโดย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง โดยวิธี ตกลงราคา จากเงินรายได้สะสมคณะฯ
ปี 2555 ในวงเงิน 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามใบสั่งจ้างจ้างเลขที่
สนล 33/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เริ่มทำงานภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กำหนดแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. 2 หน้า โครงเคร่า
เหล็กอาบสังกะสี ของตราช้าง
2. ติดตั้ง ประตู ป.2 จำนวน 3 ชุด
3. ติดตั้งช่องแสง น.1,น.2,น.3,น.4,น.5, รวม 5 ชุด
4. รื้อดวงโคมไฟฟ้าของเดิม จำนวน 4 จุด
5. ซ่อมฝ้าเพดาน บริเวณช่องโคมไฟฟ้า จำนวน 4 จุด

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....100 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ทำสี ประตู ป.1 (ของเดิม)
2. ทาสีวงกบไม้หน้าต่างบานเกล็ด
ทำความสะอาดบานเกล็ดกระจก+ช่องแสงกระจก (ของเดิม)
3. ทาสีวงกบเหล็ก กรอบบานเหล็ก
ทำความสะอาดบานกระจก+ช่องแสงกระจก (ของเดิม)
4. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าใหม่+อุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
5. งานย้ายเครื่องปรับอากาศ ของเดิม จำนวน 1 ชุด
6. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ จำนวน 2 เครื่อง
7. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ชุด
8. งานทาสีฝ้าเพดาน
9. งานทาสีผนังยิบซัมบอร์ด
10. งานทาสีผนังปูนของเดิม
11. งานทาสีผนังไม้อัดสัก(ของเดิม)
12. ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที
13. และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....100 %

2. รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....100 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน

งวดที่ 1	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	19 มกราคม	2555
	งานงวดที่ 1 ส่งงานแล้ว เมื่อ	23 มกราคม	2555
งวดที่ 2	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	11 กุมภาพันธ์	2555
	งานงวดที่ 2 ส่งงานแล้ว เมื่อ	1 กุมภาพันธ์	2555

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	76,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	114,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสมยศ ทุงหว่า)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

งานงวดที่ 1								
งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215)								
สรุปผลงาน	มกราคม .55				กุมภาพันธ์ .55			
ช่วงวันที่	4 - 10	11 - 17	18 - 24	25 -31	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28
ผลงานงวดที่ 1 /ครั้งที่ 100/5=20	1	2	3	4	5	6	7	8
เบิกเงิน 76,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ								
1.งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. 2 หน้า โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี ของตราช้าง	5	15	20					
2. ติดตั้ง ประตู ป.2 จำนวน 3 ชุด	0	0	20					
3. ติดตั้งช่องแสง น.1,น.2,น.3,น.4,น.5, รวม 5 ชุด	0	0	20					
4. รีดวงเคมไฟฟ้าของเดิม จำนวน 4 จุด	20	20	20					
5. ซ่อมฝ้าเพดาน บริเวณช่องเคมไฟฟ้า จำนวน 4 จุด	10	15	20					
สรุปผลงานงวดที่ 1	35%	50%	100%					
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	22%	37%	71.88%					
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 1								
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 1								
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 1 กำหนดส่งงาน วันที่ 19 มกราคม 55 งานงวดที่ 1 ส่งงานแล้ว เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 55							

งานงวดที่ 2								
งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215)								
สรุปผลงาน	มกราคม .55				กุมภาพันธ์ .55			
ช่วงวันที่	4 - 10	11 - 17	18 - 24	25 -31	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28
ผลงานงวดที่ 2 /ครั้งที่ 100/13=7.69	1	2	3	4	5	6	7	8
เบิกเงิน 114,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ								
1. ทาสี ประตู ป.1 (ของเดิม)	0	0	0	7.69				
2. ทาสีวงกบไม้หน้าต่างบานเกล็ด ทำความสะอาดบานเกล็ดกระจก+ช่องแสงกระจก	0	0	0	7.69				
3. ทาสีวงกบเหล็ก กรอบบานเหล็ก	0	3	5	7.69				
4. งานติดตั้งดวงเคมไฟฟ้าใหม่+อุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	3	5	7.69	7.69				
5. งานย้ายเครื่องปรับอากาศ ของเดิม จำนวน 1 ชุด	0	3	7.69	7.69				
6. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ จำนวน 2 เครื่อง	3	5	7.69	7.69				
7. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 3 ชุด	3	3	5	7.69				
8. งานทาสีฝ้าเพดาน	0	5	7.69	7.69				
9. งานทาสีผนังยิปซัมบอร์ด	0	0	3	7.69				
10. งานทาสีผนังปูนของเดิม	0	0	0	7.69				
11. งานทาสีผนังไม้ดัดสก(ของเดิม)	0	0	0	7.69				
12. ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อย	0	0	0	7.69				
13. และทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา	0	0	0	7.69				
สรุปผลงานงวดที่ 2	.9%	24%	43.76%	100%				
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	22%	37%	71.88%	100%				
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 2								
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 2								
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 2 กำหนดส่งงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 55 งานงวดที่ 2 ส่งงานแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 55							

ภาพถ่าย ครั้งที่ 4

วันที่ 25 - 31 มกราคม 2555

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2



