



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6031

ที่ มอ 501/ 0๒๙ วันที่ 6 มีนาคม 2555

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลอง หลังที่ 1,2 และ 3

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2555 ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/0103 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3 รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปปาร์เฟรช โดยวิธี สอบราคา จากเงินรายได้สะสมคณะฯ ปี 2555 ในวงเงิน 396,386.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ จ.2/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มทำงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2555 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อของเดิม
 - 1.1 รื้อกระเบื้องใสของเดิม + ครอบมูม + ผนัง 1 และขนย้าย
 - 1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผนังตาข่าย ช่างบน
2. งานปรับปรุงของเดิม
 - 2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาช่างบน (ใช้เหล็กของเดิม)
 - 2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม. / ชุด
 - 2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม. / ชุด
 - 2.4 ปรับปรุงทาสีแปเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A
 - 2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก
 - 2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายใน/ภายนอก

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....17 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

3. งานก่อสร้างใหม่

- 3.1 ติดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"x6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B
- 3.2 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C
- 3.3 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D
- 3.4 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E
- 3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR
กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผืน 3 ผืน/ 1 หลัง
- 3.6 ติดตั้งมุ้งตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว

4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. **รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด**

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....8.50 %

3. **ความล่าช้าของงาน** ตามกำหนดสัญญางาน

- งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **30 มีนาคม 2555**
- งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **14 พฤษภาคม 2555**


4. **สถานะทางการเงิน**

- งวดที่ 1 จำนวนเงิน **158,554.-** บาท (ยังไม่เบิก)
- งวดที่ 2 จำนวนเงิน **237,832.-** บาท (ยังไม่เบิก)


5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

งานงวดที่ 1									
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3									
สรุปผลงาน ช่วงวันที่	มีนาคม .55				เมษายน .55				
	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30
ผลงานงวดที่ 1 / ครั้งที 100/8=12.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
เบิกเงิน 158,554 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ									
1. งานรื้อของเดิม									
1.1 รื้อกระบือองใสของเดิม + ครอบมูม + ผนง 1 และขนย้าย	5								
1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผนงตาข่าย ช่วงบน	5								
2. งานปรับปรุงของเดิม									
2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาช่วงบน (ใช้เหล็กของเดิม)	5								
2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม.	1								
2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม.	1								
2.4 ปรับปรุงทาสีแปเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A	0								
2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก	0								
2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายในภายนอก	0								
สรุปผลงานงวดที่ 1	17%								
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%								
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 1									
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 1									
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 1 กำหนดส่งงาน วันที่ 30 มีนาคม 2555								

งานงวดที่ 2									
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3									
สรุปผลงาน ช่วงวันที่	มีนาคม .55				เมษายน .55				
	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30
ผลงานงวดที่ 2 / ครั้งที 100/7=14.29	1	2	3	4	5	6	7	8	9
เบิกเงิน 237,832 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ									
3. งานก่อสร้างใหม่									
3.1 ติดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"X6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B	0								
3.2 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C	0								
3.3 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D	0								
3.4 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E	0								
3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผน 3 ผน/ 1 หลง	0								
3.6 ติดตั้งมุงตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว	0								
4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา	0								
สรุปผลงานงวดที่ 2	.0%								
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%								
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 2									
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 2									
ความล่าช้าของงาน	1.งานงวดที่ 2 กำหนดส่งงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2555								

ภาพถ่าย ครั้งที่ 1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3

