



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6031

ที่ มอ 501/ ๐๘๒๐ วันที่ 20 มีนาคม 2555

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลอง หลังที่ 1,2 และ 3

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/0103 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555

ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3 รับจ้างก่อสร้างโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปปาร์เฟรช โดยวิธี สอบราคา จากเงินรายได้สะสมคณะฯ ปี 2555

ในวงเงิน 396,386.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตาม

สัญญาเลขที่ จ.2/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มทำงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2555

กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อของเดิม

1.1 รื้อกระบืออิงใสของเดิม + ครอบมูม + ผนัง 1 และชนย้าย

1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผนังตาข่าย ช่างบน

2. งานปรับปรุงของเดิม

2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาช่างบน (ใช้เหล็กของเดิม)

2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม. / ชุด

2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม. / ชุด

2.4 ปรับปรุงทาสีแปเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A

2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก

2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายใน/ภายนอก

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....37 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

3. งานก่อสร้างใหม่

3.1 ติดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"x6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B

3.2 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C

3.3 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D

3.4 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E

3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR

กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผืน 3 ผืน/ 1 หลัง

3.6 ติดตั้งมุ้งตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว

4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....18.50 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555

งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

4. สถานะทางการเงิน


งวดที่ 1 จำนวนเงิน 158,554.- บาท (ยังไม่เบิก)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 237,832.- บาท (ยังไม่เบิก)


5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

งานงวดที่ 1									
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3									
สรุปผลงาน ช่วงวันที่	มีนาคม .55				เมษายน .55				
	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 -26	27 - 2	3 - 9	10 -16	17 - 23	24 - 30
ผลงานงวดที่ 1 /ครั้งที่ 100/8=12.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
เบิกเงิน 158,554 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ									
1. งานรื้อของเดิม									
1.1 รื้อกระเบื้องใสของเดิม + ครอบมูม + ผึง 1 และขนย้าย	5	7	9						
1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผึงตาข่าย ชั่วบน	5	7	8						
2. งานปรับปรุงของเดิม									
2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาชั่วคราวบน (ใช้เหล็กของเดิม)	5	7	8						
2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม.	1	2	4						
2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม.	1	2	4						
2.4 ปรับปรุงทาสีแปะเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A	0	2	4						
2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก	0	0	0						
2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายในภายนอก	0	0	0						
สรุปผลงานงวดที่ 1	17%	27%	37%						
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%	13.50%	18.50%						
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 1									
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 1									
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 1 กำหนดส่งงาน วันที่ 30 มีนาคม 2555								

งานงวดที่ 2									
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3									
สรุปผลงาน ช่วงวันที่	มีนาคม .55				เมษายน .55				
	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 -26	27 - 2	3 - 9	10 -16	17 - 23	24 - 30
ผลงานงวดที่ 2 /ครั้งที่ 100/7=14.29	1	2	3	4	5	6	7	8	9
เบิกเงิน 237,832 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ									
3. งานก่อสร้างใหม่									
3.1 ตัดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"x6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B	0	0	0						
3.2 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C	0	0	0						
3.3 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D	0	0	0						
3.4 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E	0	0	0						
3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผืน 3 ผืน/ 1 หลง	0	0	0						
3.6 ตัดตั้งมุงตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว	0	0	0						
4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา	0	0	0						
สรุปผลงานงวดที่ 2	.0%	.0%	.0%						
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%	13.50%	18.50%						
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 2									
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 2									
ความล่าช้าของงาน	1.งานงวดที่ 2 กำหนดส่งงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2555								

ภาพถ่าย ครั้งที่ 3

วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2555

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3

