



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6031  
ที่ มอ 501/ 1003 วันที่ 10 เมษายน 2555  
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลอง หลังที่ 1,2 และ 3

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2555  
ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/0103 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555  
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3 รับจ้างก่อสร้างโดย  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูปาร์เฟรช โดยวิธี สอบราคา จากเงินรายได้สะสมคณะฯ ปี 2555  
ในวงเงิน 396,386.- บาท ( สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน ) ตาม  
สัญญาเลขที่ จ.2/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มทำงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2555  
กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

### 1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. งานรื้อของเดิม
  - 1.1 รื้อกระบืออิงไสของเดิม + ครอบมูม + ผนัง 1 และชนย้าย
  - 1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผนังตาข่าย ช่างบน
2. งานปรับปรุงของเดิม
  - 2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาช่างบน (ใช้เหล็กของเดิม)
  - 2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม. / ชุด
  - 2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม. / ชุด
  - 2.4 ปรับปรุงทาสีแปเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A
  - 2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก
  - 2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายใน/ภายนอก

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....97.50 %

**ผลงานงวดที่ 2** เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

**3. งานก่อสร้างใหม่**

- 3.1 ติดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"X6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B
- 3.2 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C
- 3.3 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D
- 3.4 ติดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E
- 3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR  
กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผืน 3 ผืน/ 1 หลัง
- 3.6 ติดตั้งมุงตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว

**4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา**

**สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....14.29 %**

**2. รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด**

**แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....55.90 %**

**3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน**

งวดที่ 1	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	30	มีนาคม	2555
	งานล่วงเลยมาแล้ว 10 วัน นับถึงวันที่	9	เมษายน	2555
งวดที่ 2	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	14	พฤษภาคม	2555


**4. สถานะทางการเงิน**

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	158,554.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	237,832.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

( นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง )

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

( นายสิน พรหมเทพ )

งานงวดที่ 1										
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3										
สรุปผลงาน	มีนาคม .55				เมษายน .55					
ช่วงวันที่	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30	
ผลงานงวดที่ 1 / ครึ่งที่	100/8=12.5									
เบิกเงิน 158,554 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ										
1. งานรื้อของเดิม										
1.1 รื้อกระบืองไสของเดิม + ครอบมูม + ผนัง 1 และขนย้าย	5	7	9	10	12.5	12.5				
1.2 รื้อโครงเหล็กหลังคา + ผนังตาข่าย ช่วงบน	5	7	8	9	12.5	12.5				
2. งานปรับปรุงของเดิม										
2.1 ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาช่วงบน (ใช้เหล็กของเดิม)	5	7	8	9	12.5	12.5				
2.2 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 1 61 ม.	1	2	4	7	10	12.5				
2.3 ปรับปรุงทาสีโครงเหล็กหลังคา T - 2 40 ม.	1	2	4	7	10	12.5				
2.4 ปรับปรุงทาสีแปเหล็กC-100x50x20x2.3 มม. A	0	2	4	7	10	12.5				
2.5 ทาสีฝ้าเพดานเหล็กตาข่ายตัวหนอน+กรอบเหล็ก	0	0	0	4	10	12.5				
2.6 ทาสีโครงเหล็กส่วนอื่นๆ ภายใน/ภายนอก	0	0	0	4	10	10				
สรุปผลงานงวดที่ 1	17%	27%	37%	57%	87.50%	97.50%				
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%	13.50%	18.50%	30%	46.25%	55.90%				
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 1										
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 1										
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 1 กำหนดส่งงาน วันที่ 30 มีนาคม 2555 2. งานงวดที่ 1 ล่วงเลยมาแล้ว 10 วัน นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2555									

งานงวดที่ 2										
งานปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3										
สรุปผลงาน	มีนาคม .55				เมษายน .55					
ช่วงวันที่	28 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30	
ผลงานงวดที่ 2 / ครึ่งที่	100/7=14.29									
เบิกเงิน 237,832 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ										
3. งานก่อสร้างใหม่										
3.1 ตัดตั้งเหล็กแบนขนาด 2"x6 มม. ทาสี ยาว 30 ม. B	0	0	0	3	5	14.29				
3.2 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 30 ม. ทาสี C	0	0	0	0	0	0				
3.3 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 56 ม. ทาสี D	0	0	0	0	0	0				
3.4 ตัดตั้งรางเหล็ก C ขนาด 1"x1/2" ยาว 60 ม. ทาสี E	0	0	0	0	0	0				
3.5 มุงหลังคาพลาสติก SUNSELECTOR กว้าง 14 ม. ยาว 10 ม./ผืน 3 ผืน/ 1 หลง	0	0	0	0	0	0				
3.6 ตัดตั้งมุงตาข่ายพลาสติก ขึ้นรูป ตามโครงหน้าจั่ว	0	0	0	0	0	0				
4. ทำงานอื่นๆที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา	0	0	0	0	0	0				
สรุปผลงานงวดที่ 2	.0%	.0%	.0%	.3%	.5%	14.29%				
ผลงานรวม / จำนวน 2 งวด	8.50%	13.50%	18.50%	30%	46.25%	55.90%				
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 2										
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 2										
ความล่าช้าของงาน	1.งานงวดที่ 2 กำหนดส่งงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2555									

# ภาพถ่าย ครั้งที่ 6

วันที่ 3-9 เมษายน 2555

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1,2 และ 3

