



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6064

ที่ มอ 501/3465 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานก่อสร้างรั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตภาคใหญ่

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/1957 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างรั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตภาคใหญ่ รับจ้างก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนาเอ็นจิเนียริ่ง ควอลิตี้ โดยวิธี ประกวดราคา จากเงินรายได้สะสม สนอ. ในวงเงิน 4,775,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. 7/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เริ่มทำงานภายในวันที่ 3 กันยายน 2556 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แนว A - A2, แนว A1 - A2, ยาว 96.50 เมตร

แนว A2 - A3 ยาว 25.00 ม.

แนว L - A ยาว 260.00 ม.

- งานปรับพื้นที่

- งานขุดดินหลุมฐานราก

- งานวางฐานรากตีนช้าง + ถมดินกลับ 158 ฐาน

- งานถมดินปรับพื้นที่แนวรั้ว

- งานรั้วโรงเรือน พร้อมปรับพื้นที่

- งานก่อสร้างโรงเรือนหลังใหม่ ปรับพื้นที่ ขุดดิน ถมกลับ

ทำงานโครงสร้างอาคาร ฐานราก เสาตอม่อ เสา คาน พื้น

งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งผนังเดิม

ติดตั้งประตูเหล็ก ของใหม่ พร้อมทาสีทั้งหมด
- งานรื้อรั้วเขียว พร้อมจัดเก็บ

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....69.40 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

2. แนว A3 - B ยาว 62.00 เมตร

แนว B- B1 ยาว 25.00 เมตร

แนว B1-B2 ยาว 4.93 เมตร

แนว B2-B3 ยาว 113.50 เมตร

แนว B3-C ยาว 98.80 เมตร

- งานปรับพื้นที่

- งานขุดดินหลุมฐานราก

- งานวางฐานรากต้นข้าง + ถมดินกลับ 43 ฐาน

- งานถมดินปรับพื้นที่แนวรั้ว

- งานตอกเสาเข็ม จำนวน 83 ต้น

- งานฐานรากบนหัวเข็ม และเสาตอม่อ จำนวน 83 ฐาน

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....46%

ผลงานงวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

3. แนว C - D ยาว 176.30 เมตร

แนว D - D1 ยาว 84.00 เมตร

แนว D1 - E ยาว 120.00 เมตร

- งานปรับพื้นที่
- งานขุดดินหลุมฐานราก
- งานวางฐานรากตื้นข้าง + ถมดินกลับ 156 ฐาน
- งานถมดินปรับพื้นที่แนวรั้ว

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....20%

ผลงานงวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

4. แนว F – F1	ยาว 121.00 เมตร
แนว F1 – F2	ยาว 6.50 เมตร (ประตูรั้ว 2)
แนว F2 – G	ยาว 65.00 เมตร
แนว G – H	ยาว 52.70 เมตร
แนว H – I	ยาว 70.00 เมตร
แนว I – J	ยาว 30.00 เมตร
แนว J – K	ยาว 10.00 เมตร (ประตูรั้ว 1)
แนว K – L	ยาว 40.00 เมตร

- งานปรับพื้นที่
- งานขุดดินหลุมฐานราก
- งานวางฐานรากตื้นข้าง + ถมดินกลับ 169 ฐาน
- งานถมดินปรับพื้นที่แนวรั้ว
- งานรื้อรั้วเหล็กของเดิม พร้อมจัดเก็บ

สรุป ผลงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....70%

ผลงานงวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

5. แนว A - A2, แนว A1 - A2, ยาว 96.50 เมตร

แนว A2 - A3 ยาว 25.00 ม.

แนว L - A ยาว 260.00 ม.

- ติดตั้งชุดรั้วตะแกรงสำเร็จรูป กว้าง 2.40 ม. สูง ประมาณ 1.55 ม.

พร้อมอุปกรณ์ + เก็บงานทาสี

- งานปรับพื้นที่ได้รั้ว

6. แนว A3 - B ยาว 62.00 เมตร

แนว B - B1 ยาว 25.00 เมตร

แนว B1-B2 ยาว 4.93 เมตร (ประตูรั้ว 3)

แนว B2-B3 ยาว 113.50 เมตร

แนว B3-C ยาว 98.80 เมตร

- ติดตั้งชุดรั้วตะแกรงสำเร็จรูป กว้าง 2.40 ม. สูง ประมาณ 1.55 ม.

พร้อมอุปกรณ์ + เก็บงานทาสี

- งานปรับพื้นที่ได้รั้ว

สรุป ผลงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

ผลงานงวดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

7. แนว C - D ยาว 176.30 เมตร

แนว D - D1 ยาว 84.00 เมตร

แนว D1 - E ยาว 120.00 เมตร

- ติดตั้งชุดรั้วตะแกรงสำเร็จรูป กว้าง 2.40 ม. สูง ประมาณ 1.55 ม.

พร้อมอุปกรณ์ + เก็บงานทาสี

- งานปรับพื้นที่ได้รั้ว

8. แนว F - F1 ยาว 121.00 เมตร

แนว F1 - F2 ยาว 6.50 เมตร (ประตูรั้ว 2)

แนว F2 - G ยาว 85.00 เมตร

แนว G-H ยาว 52.70 เมตร

แนว H-I ยาว 70.00 เมตร

แนว I-J ยาว 30.00 เมตร

แนว J-K ยาว 10.00 เมตร (ประตูรั้ว 1)

แนว K-L ยาว 40.00 เมตร

- ติดตั้งชุดรั้วตะแกรงสำเร็จรูป กว้าง 2.40 ม. สูง ประมาณ 1.55 ม.

พร้อมอุปกรณ์ + เก็บงานทาสี

- งานปรับพื้นที่ได้รั้ว

9. ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งประตูรั้ว 1 พร้อมอุปกรณ์

10. ติดตั้งประตูรั้ว 2

11. ติดตั้งประตูรั้ว 3

12. งานขนย้ายเศษวัสดุ ที่เหลือจากงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่

13. ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที

14. และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 6 แล้วเสร็จประมาณ.....0%

2. รวมผลงานทั้งหมด 6 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....37.56 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน

งวดที่ 1	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	27	กันยายน	2556
งวดที่ 2	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	27	ตุลาคม	2556
งวดที่ 3	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	26	พฤศจิกายน	2556
งวดที่ 4	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	26	ธันวาคม	2556
งวดที่ 5	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	25	มกราคม	2556
งวดที่ 6	จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่	24	กุมภาพันธ์	2557


4. สถานะทางการเงิน


งวดที่ 1	จำนวนเงิน	955,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	716,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	716,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	716,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	716,250.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 6	จำนวนเงิน	955,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายสมชาย พิมพ์ธนประทีป)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายสยาม ขุนชำนาญ)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรหมเทพ)

ภาพถ่าย ครั้งที่ 11

วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2556

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างรั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตหาดใหญ่

