



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุเทพา ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.074-376494

ที่ มอ 501/

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาและปรับปรุงอาคาร โรงอาหาร

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/1540 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาและปรับปรุงอาคารโรงอาหาร รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งนิเวศก่อสร้าง โดยวิธี สอบราคา จากเงินรายได้สะสมคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2556 ในวงเงิน 848,786.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.5/2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เริ่มทำงานภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

I. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

I. งานปรับปรุงและก่อสร้างใหม่

-ปรับปรุงห้องน้ำชาย

-ปรับปรุงห้องน้ำหญิง

2.งานทาสีภายใน และภายนอกห้องน้ำ

3.งานรื้อของเดิม (หลังคา โครงไม้)

-รื้อรางน้ำสังกะสีบนตะเฆ่ราง 4 ด้าน

-รื้อตะเฆ่รางของเดิม

4.งานซ่อมแซมและปรับปรุงของเดิม (หลังคาโครงไม้)

-ซ่อมหลังคาหลุดจากแป

-ซ่อมรอยรั่วหลังคา

-ทาน้ำยากันปลวกโครงหลังคาไม้ทั้งหมด

5.งานก่อสร้างใหม่ (หลังคาโครงไม้)

-ติดตั้งตะเฆ่ราง

-ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

6.งานรื้อของเดิม

-รื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ+โครงไม้ ภายใน

-รื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ+โครงไม้ ภายนอก

-รื้อรางน้ำสังกะสีโดยรอบ

-รื้อมุ้งลวดภายใน

7.งานซ่อมแซมและปรับปรุงของเดิม

-ซ่อมแซมรอยแตกฝ้าผนัง

-ปรับปรุงทางเข้าด้านหน้า ขนาด 3.10×3.70 ม.

-ปรับปรุงเฉลียงด้านข้าง ขนาด 4.60 × 5.30 ม.

-ทาน้ำยากันปลวกโครงหลังคาไม้ทั้งหมด

-ซ่อมรอยรั่วหลังคา

-ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ที-บาร์ ลวดแขวนยึด

-ติดตั้งโครงเคร่าไม้สยา 1-1/2"×3"@0.60 ม.

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....12.4 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

1.งานก่อสร้างทางเชื่อมหลังคาคลุม ระหว่างหอพักนักศึกษากับโรงอาหาร

ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

2.งานก่อสร้างใหม่

-ปูกระเบื้องพื้นภายใน กระเบื้องเคลือบ COTTO ตราช้าง

-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด

-ติดตั้งฝ้าเพดานชายคา

-งานมุงลวดตาข่ายทั้งหมด

3.งานไฟฟ้า

-ติดตั้งโคมไฟฟ้า+อุปกรณ์

-ปรับปรุงพัดลมโครงของเดิม พร้อมใช้งาน

-เปลี่ยนหน้ากาก สวิตซ์ไฟฟ้า

-เปลี่ยนหน้ากาก ปลั๊กไฟฟ้า

-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า หลอด+อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

- 4.งานขนย้ายเศษวัสดุ ที่เหลือจากงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่
- 5.ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที
- 6.และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....00 %

2.รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....6.2.%

3.ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

4.สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 339,514.40 บาท (ยังไม่เบิก)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 509,271.60 บาท (ยังไม่เบิก)

5.ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายจรวย เพชรหนองชุม)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายอภิชาติ เกื้อก่อบุญ)