



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานีวิทยุเทพา ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.074-376494

ที่ มอ 501/

วันที่ 29 สิงหาคม 2556

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาและปรับปรุงอาคาร โรงอาหาร

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/1540 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาและปรับปรุงอาคารโรงอาหาร รั้งจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งนิเวศก่อสร้าง โดยวิธี สอปรจาก เงินรายได้สะสมคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2556 ในวงเงิน 848,786.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.5/2556 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เริ่มทำงานภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

1.งานปรับปรุงและก่อสร้างใหม่

-ปรับปรุงห้องน้ำชาย

-ปรับปรุงห้องน้ำหญิง

2.งานทาสีภายใน และภายนอกห้องน้ำ

3.งานรื้อของเดิม (หลังคาโครงไม้)

-รื้อรางน้ำสังกะสีบนตะเพ็รวง 4 ด้าน

-รื้อตะเพ็รวงของเดิม

4.งานซ่อมแซมและปรับปรุงของเดิม (หลังคาโครงไม้)

-ซ่อมหลังคาหลุดจากแป

-ซ่อมรอยรั่วหลังคา

-ทาน้ำยากันปลวกโครงหลังคาไม้ทั้งหมด

5.งานก่อสร้างใหม่ (หลังคาโครงไม้)

-ติดตั้งตะเพ็รวง

-ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส

#### ปรับปรุงอาคาร โรงอาหาร

6.งานรื้อของเดิม

-รื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ+โครงไม้ ภายใน

-รื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ+โครงไม้ ภายนอก

-รื้อรางน้ำสังกะสีโดยรอบ

-รื้อมุ้งลวดภายใน

7.งานซ่อมแซมและปรับปรุงของเดิม

-ซ่อมแซมรอยแตกฝ้าผนัง

-ปรับปรุงทางเข้าด้านหน้า ขนาด 3.10 × 3.70 ม.

-ปรับปรุงเฉลี่ยด้านข้าง ขนาด  $4.60 \times 5.30$  ม.

-ทาน้ำยากันปลวกโครงหลังคาไม้ทั้งหมด

-ซ่อมรอยรั่วหลังคา

-ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี ที-บาร์ ลวดแฉวนยึด

-ติดตั้งโครงเคร่าไม้สยา  $1-1/2" \times 3"$  @0.60 ม.

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....42.93%.

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

### ปรับปรุงหอพักนักศึกษา

1.งานก่อสร้างทางเชื่อมหลังคาคลุม ระหว่างหอพักนักศึกษากับโรงอาหาร

### ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

2.งานก่อสร้างใหม่

-ปูกระเบื้องพื้นภายใน กระเบื้องเคลือบ COTTO ตราช้าง

-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด

-ติดตั้งฝ้าเพดานชยคา

-งานมุ้งลวดตาข่ายทั้งหมด

3.งานไฟฟ้า

-ติดตั้ง โคมไฟฟ้า+อุปกรณ์

-ปรับปรุงพัดลม โคมของเดิม พร้อมใช้งาน

-เปลี่ยนหน้าฉาก สวิตซ์ไฟฟ้า

-เปลี่ยนหน้าฉาก ปลั๊กไฟฟ้า

-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า หลอด+อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

4.งานขนย้ายเศษวัสดุ ที่เหลือจากงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่

5.ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ปรับปรุงทั้งหมดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที

6.และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบและรายการในสัญญา

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....2.08 %

2.รวมผลงานทั้งหมด 2 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....22.50 %

3.ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2556

งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556


4.สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 339,514.40 บาท (ยังไม่เบิก)


งวดที่ 2 จำนวนเงิน 509,271.60 บาท (ยังไม่เบิก)

5.ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายจรวัย เพชรหนองชุม)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายอภิชาติ เกื้อก่อบุญ)