



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6064  
ที่ มอ 501/ 2286 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  
เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพีชศาสตร์  
เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดงอก

### เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 510/0093 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557  
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพีชศาสตร์ เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์  
และเมล็ดงอก รับจ้างก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเกรดดิ้ง โดยวิธี สอบราคา จากเงิน<sup>งบประมาณ</sup> ปี 2557 ในวงเงิน 1,420,000.- บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ตาม<sup>สัญญาจ้างเลขที่ จ. 1/2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และสัญญาจ้างเลขที่ จ.1/2557 แก้ไข<sup>เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เริ่มทำงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 กำหนดแล้วเสร็จ<sup>ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 167 วัน นั้น</sup></sup></sup>

### บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

#### 1. ผลงานแต่ละวัด

##### ผลงานวัดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างเตรียมงานก่อสร้าง สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ และสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงาน
- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและขออนุมัติผังแปลน
- ทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้าง
- ต่อเติมห้องทำงาน , และรือกระเบื้อง ปูพื้นกระเบื้องเคลือบห้องน้ำอาคารลานตา ก แล้ว เสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและ คอนกรีต ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด (ตามรายการเหล็กเสริมคอนกรีต) เข้ามาเตรียมไว้ใน โรงเรือน

- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลพร้อม Shop drawing พร้อมได้รับการอนุมัติ
- ผู้ก่อเหล็กตะแกรงฐานรากและตอม่อได้ปริมาณงาน 100 %
- ทำการขุดหลุมฐานราก-ตอม่อแล้วเสร็จ 100 %
- เทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อแล้วเสร็จ 100 %
- ปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ 100%

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....100 %

ผลงานงวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ทำการกำจัดปลวก โดยวิธีวางท่อ SOIL TREATMENT แนวคานตอม่อ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฐานรับและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จและเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- จัดทำงานหล่อคานและพื้นหล่อในที่ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- เทบันได้ขึ้นชั้นที่ 1 และทางลาดขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อเสาชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ.....100%

ผลงานงวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำงานหล่อคานและพื้น ค.ส.ล.หล่อในที่ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ตั้งแบบเทาชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ตั้งแบบเทบันได้ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ
- จัดทำงานหล่อคานรับหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จประมาณ.....95%

ผลงานงวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคาแล้วเสร็จ

-ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

-งานผังบริเวณ ,งานปูอพัก แล้วเสร็จทั้งหมด

-วางท่อระบายน้ำทิ้งแล้วเสร็จ

**สรุป ผลงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จประมาณ.....50%**

**ผลงานงวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้**

-ก่ออิฐปูนชั้นที่ 1 เทอีนทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ

-ก่ออิฐปูนชั้นที่ 2 เทอีนทับหลัง คสล. แล้วเสร็จ

- ติดตั้งห่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

-เดินท่อประปา, น้ำทิ้ง, น้ำใช้ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

-ลากบุนโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ลากบุนภายนอกห้องน้ำแล้วเสร็จ

-ลากบุนภายนอกห้องน้ำแล้วเสร็จ

-งานตกแต่งผิวขัดหยาบทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตกแต่งผิวขัดมันห้องน้ำแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งราวน้ำได, และส่วนประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ, พร้อมทาสีห้องน้ำแล้วเสร็จ

-จัดทำหลังคาโครงสร้างเหล็กส่วนต่อเติมอาคารลานและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่ และส่วนประกอบอื่นๆ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด(ให้นำเสนอแบบเพื่อนอนุมัติ)

**สรุป ผลงานงวดที่ 5 แล้วเสร็จประมาณ.....20%**

**2. รวมผลงานทั้งหมด 5 งวด**

**แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....73%**

**3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญา้งาน**

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557

งานงวดที่ 1 ล่วงเลย มาแล้ว 115 วัน นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

งวดที่ 2 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2557

งานงวดที่ 2 ล่วงเลย มาแล้ว 86 วัน นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

งวดที่ 3 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

งานงวดที่ 3 ล่วงเลย มาแล้ว 56 วัน นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

งวดที่ 4 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2557

งานงวดที่ 4 ล่วงเลย มาแล้ว 26 วัน นับถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

งวดที่ 5 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	198,800.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 2	จำนวนเงิน	227,200.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 3	จำนวนเงิน	284,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 4	จำนวนเงิน	284,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)
งวดที่ 5	จำนวนเงิน	426,000.-	บาท	(ยังไม่เบิก)

5. บัญหาและอุปสรรคและอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ.....  
ผู้ควบคุมงาน  
( นายสิน พรมเทพ )

ลงชื่อ.....  
ผู้ควบคุมงาน  
( นางสุภานี ชนะวีวรรณ )

## ภาพถ่าย ครั้งที่ 20

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557  
โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารภาควิชาพีชศาสตร์  
เพื่อใช้เตรียมเมล็ดพันธุ์และเมล็ดดองอก

