



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร.6030-6031

ที่ มอ 501/0047 วันที่ 5 มกราคม 2555

เรื่อง รายงานสรุปผลงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณตลาดเกษตร

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555
ตามหนังสือคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 501/ว 4019 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณตลาดเกษตร รับจ้างก่อสร้างโดย
ร้านสุนทรการประปา โดยวิธี ตกลงราคา จากเงินรายได้สะสมคณะฯ ปี 2555 ในวงเงิน
189,390.59.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตาม
ใบสั่งจ้างเลขที่ สนล 34/2555 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เริ่มทำงานภายในวันที่ 29 ธันวาคม
2554 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

บัดนี้ ผู้รับจ้างกำลังทำงานดังนี้

1. ผลงานแต่ละงวด

ผลงานงวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

1. วางท่อเมนประปา จากอาคาร 2 – บ่อพักประตุน้ำ หน้าร้าน 108 SHOP
2. วางท่อเมนน้ำดิบ จากบ่อพักประตุน้ำ หน้าร้าน 108 SHOP – รั้วบ่อปลาวาริช
3. งานวางท่อย่อยประปาจากหน้าร้าน 108 SHOP เข้าร้านต่างๆ
4. งานอื่นๆ

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จประมาณ.....0 %

2. รวมผลงานทั้งหมด 1 งวด

แล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ.....0 %

3. ความล่าช้าของงาน ตามกำหนดสัญญางาน

งวดที่ 1 จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2555

4. สถานะทางการเงิน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน **189,390.59.-** บาท (ยังไม่เบิก)

5. ปัญหาและอุปสรรคและอื่นๆ

ทางร้านกำลังสั่งท่อ **PB 80 มม.** และ ท่อ **PB 50 มม.** จากกรุงเทพฯ
ซึ่งร้านอยู่ในสภาวะน้ำท่วม และ วันหยุดยาว ช่วงปีใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน

(นายสิน พรหมเทพ)

งานงวดที่ 1								
งานปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณตลาดเกษตร								
สรุปผลงาน	มกราคม .55				กุมภาพันธ์ .55			
	29 - 4	5 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 1			
ช่วงวันที่								
ผลงานงวดที่ 1 /ครั้งที่ 100/4=25	1	2	3	4	5			
เบิกเงิน 189,390.59 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ								
1. วางท่อเมนประปา จากอาคาร 2 - บ่อพักประตุน้ำ	0							
หน้าร้าน 108 SHOP								
2. วางท่อเมนน้ำดิบ จากบ่อพักประตุน้ำ หน้าร้าน 108 SHOP	0							
ถึง รั้วบ่อปลาวาริช								
3. งานวางท่อย่อยประปาจากหน้าร้าน 108 SHOP	0							
เข้าร้านต่างๆ								
4. งานอื่นๆ	0							
สรุปผลงานงวดที่ 1	0%							
ผลงานรวม / จำนวน 1 งวด	0%							
ระยะเวลาการทำงานของ งวดที่ 1								
ผลงานที่ได้ ของ งวดที่ 1	0%							
ความล่าช้าของงาน	1. งานงวดที่ 1 กำหนดส่งงาน วันที่ 28 มกราคม 55							