

รายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก
คณะพยาบาลนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 17 12 61

เรื่อง รายงานการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 12 61 ถึงวันที่ 16 12 61

ตามคำสั่งคณะกรรมการฯที่ 1611/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
จำนวน 2 คน ทำหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจกโดยวิธี e-bidding
รับจ้างก่อสร้างโดยบริษัท ชุนทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตามสัญญาเลขที่ จ.2/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
ค่าก่อสร้าง 1,550,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน กำหนดแล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ควบคุมงานขอสรุปรายงานผลการก่อสร้างให้ทราบ ดังนี้

1. ผลงานที่แล้วเสร็จ

งวดที่ 1	รายการ	ผลของงาน
17 15	- งานขุดลอกพื้นที่ทางเข้า-ออก รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมที่เสียหาย นำไปทิ้ง แล้วเสร็จ	17 17 11% (นรวิมล)
	- งานตัดโค่นต้นไม้-ถอนราก พร้อมปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	
	- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
	- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 60	
	- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ร้อยละ 50	
	- งานเปลี่ยนท่อเมนท่อประปา จากเดิมท่อ PVC.เป็นท่อ PB1"	

สรุป ผลงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ.....34.....%

งวดที่ 2

รายการ	ผลของงาน
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.หล่อรางในที่ เชื่อมต่อเข้าบ่อพัก MH.1 แล้วเสร็จ	
- งานขุดดิน-ถมคืน งานวางท่อ ค.ส.ล. แนวที่ 1 แนวที่ 2 งานบ่อพักน้ำทิ้ง MH.1 ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	
- งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำหลักของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ	
- งานเสริมดินลูกรังปรับระดับ และไถ่เกลี่ยบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
- งานเสริมหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น แล้วเสร็จ	
- งาน Prime Coat พื้นทางเข้า-ออก และพื้นลานจอด แล้วเสร็จ	
- งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แล้วเสร็จ	
- งานขอบคันหินสำเร็จ ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	
- งานก่ออิฐบันไดและทางเดินเชื่อม พื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ	

- งานวางระบายน้ำกาบกล้วย (ชนิดร่องตื้น คอนกรีตหนา 0.15ม.) แล้วเสร็จ

สรุป ผลงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... 0 %

งวดที่ 3

รายการ

ผลของงาน

- งานตีเส้นจราจร (เส้นขอบ + จอดรถ) ตามที่กำหนด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันชน พร้อมทาสีดำ-เหลือง แล้วเสร็จ
- งานปลูกต้นกันเกรา (ไม้ปลูกทดแทน) แล้วเสร็จ
- งานปลูกหญ้ามาเลเซีย บริเวณริมทางเดิน แล้วเสร็จ
- งานลอกคูระบายน้ำเดิม ข้างโรงเรียนกระจก (กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช้งาน พร้อมขนทิ้ง) แล้วเสร็จ
- และได้ทำงานอื่นๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่กำหนด

สรุป ผลงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ..... 0 %

2. สรุปผลงานรวม

งวดที่ 1 แล้วเสร็จ..... 34 % งวดที่ 2 แล้วเสร็จ..... %
 งวดที่ 3 แล้วเสร็จ..... %

สรุป ผลงานรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ..... 11 %

3. วันเวลาแต่ละงวดงาน (นับถึงวันที่..... 16 ต.ค. 61.....)

งวดที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 26 ต.ค. 61.....
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)
 งวดที่ 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 ต.ค. 61.....
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)
 งวดที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่..... 25 ต.ค. 61.....
 แล้วเสร็จจริง..... (เร็วกว่าสัญญา..... วัน, ช้ากว่า..... วัน)

4. วันเวลาก่อสร้าง (นับถึงวันที่..... 16 ต.ค. 61.....)

เวลาก่อสร้างตามสัญญา 120 วัน

ใช้เวลาก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น..... 21 วัน เท่ากับ..... 11 %

ล่วงเลยกำหนดเวลาก่อสร้าง..... วัน เท่ากับ..... %

5. สถานะทางการเงิน

ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว..... งวด เป็นเงิน..... บาท เท่ากับ..... % ของค่าก่อสร้าง

6. จำนวนคนงาน

เฉลี่ยวันละประมาณ.....คน/วัน

7. ปัญหา อุปสรรค

- ๓๖๕๐. นายอดิพงษ์ภักดิ์. ๗๐/๒๕๐๖.
.....
.....
.....


8. ความคิดเห็น


.....
.....
.....

เอกสารประกอบรายงาน


- 1) รายงานประจำวัน จำนวน...../.....แผ่น
- 2) แผนภูมิก่อสร้าง จำนวน.....แผ่น
- 3) สรุปรายงานจำนวนคนงาน จำนวน.....แผ่น
- 4) ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างของงวดที่..... จำนวน.....แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งกรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ลงชื่อ..... .....ผู้ควบคุมงาน
(นายสิน พรหมเทพ)

ลงชื่อ..... .....ผู้ควบคุมงาน
(นายวิระชัย หมานเม้าะ)

รับทราบ

ลงชื่อ..... .....ประธานกรมการตรวจรับพัสดุ
(ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว)

ภาพถ่ายครั้งที่ 3

วันที่ 10-16 เมษายน 2561

โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณ โรงเรียนกระเจก

วันหยุดสงกรานต์